



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

OBJETIVO

Formalizar la entrega de la obra terminada a la Instancia responsable de su operación y mantenimiento y/o al Comité corresponsable de la ejecución y aplicación de los recursos de la obra.

Nombre de la obra:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BAHÍA MAGDALENA EN ISLA MAGDALENA, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BENEFICIANDO A 372 HABITANTES.

Descripción del proyecto:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA, MARCA CATERPILLAR, MODELO DE88, CON UNA POTENCIA DE 80KW Y UN USO EMERGENTE DE 72KW, DIESEL, TABLERO DE CONTROL, 3 FASES, TANQUE DE COMBUSTIBLE EN BASE CON CAPACIDAD DE 219 LITROS.

Municipio: COMONDÚ Localidad: BAHÍA MAGDALENA

Fecha de inicio: día 02 mes ENERO AÑO 2018

Fecha de término: día 31 mes DICIEMBRE AÑO 2018

Programa: SG. ELECTRIFICACIÓN

Subprograma: 02. ELECTRIFICACIÓN RURAL

La obra se realizó en el tiempo previsto: SÍ (X) NO ()

En caso de que su respuesta es "NO", indicar las causas de lo imprevisto.

JUAN CARLOS P.S



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

[Empty rectangular box for identification or reference number]

Dependencia Ejecutora: **SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL / SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

Recursos aplicados en la obra

Inversión	Total	Federal	Estatal	Municipal
Aprobada	586,634.04		586,634.04	
Ejercida	586,634.04		586,634.04	

Fuente de Financiamiento Estatal: **RECURSOS DEL FISE**

Modalidad de Ejecución: **Contrato 2018 / 35LP GBCS SFA SSA DRM 215 signado con Empresas Matco, S.A. de C.V., por Licitación Pública Nacional. Aportación 100% Estatal**

En caso de participación del Patronato de Electrificación indicar cual fue esta:

VIGILAR LOS TRABAJOS REALIZADOS Y FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Dependencia responsable de la obra: **SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL / SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

Dependencia: Federal () Estatal (X) Municipal ()

[Handwritten signature]

JUAN CARLOS P.S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

Si existe alguna inconformidad que deba manifestarse de los participantes en la presente acta, favor de mencionar con claridad así como el Nombre de la(s) Persona(s):


No existió inconformidad alguna por parte de los beneficiarios

Se firma la presente acta en la Comunidad de Bahía Magdalena, B.C.S. el día 08 del mes de Febrero del 2019.



ENTREGAN LA OBRA


LIC. GUSTAVO HERNÁNDEZ VELA
KAKOGUI
SECRETARIO DEL TRABAJO Y
DESARROLLO SOCIAL


D.I. FÉLIX FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO


C.P. JOSÉ NORBERT ÁLVAREZ
LUCERO
DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO


LIC. ANGELA GUADALUPE
ABASCAL TOLEDO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ENERGÍA Y TELECOM


JUAN CARLOS, P.S.




SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

RECIBEN
POR EL PATRONATO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE BAHÍA MAGDALENA


JOSÉ VALDEZ ROMERO
PRESIDENTE


JOSÉ LUIS TOLEDO CAMACHO
SECRETARIO


JUAN CARLOS, P, G
JUAN CARLOS PATIÑO
GONZÁLEZ
TESORERO

DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR DE
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE BAHÍA MAGDALENA
EN ISLA MAGDALENA, MUNICIPIO DE COMONDÚ



M. XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ
SUB-DELEGACIÓN MUNICIPAL
BAHÍA MAGDALENA, BAJA CFA. SUR

TESTIGO


MARCO ANTONIO VICTORIA ARCE
SUBDELEGADO MUNICIPAL DE
BAHÍA MAGDALENA

