



**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**  
**DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**EJERCICIO 2018**

**OBJETIVO**

Formalizar la entrega de la obra terminada a la Instancia responsable de su operación y mantenimiento y/o al Comité corresponsable de la ejecución y aplicación de los recursos de la obra.

Nombre de la obra:

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE PUERTO ALCATRAZ EN ISLA MARGARITA, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BENEFICIANDO A 200 HABITANTES.**

Descripción del proyecto:

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA, MARCA CATERPILLAR, MODELO DE88, CON UNA POTENCIA DE 80KW Y UN USO EMERGENTE DE 72KW, DIESEL, TABLERO DE CONTROL, 3 FASES, TANQUE DE COMBUSTIBLE EN BASE CON CAPACIDAD DE 219 LITROS.**

Municipio: COMONDÚ Localidad: PUERTO ALCATRAZ

Fecha de inicio: día 02 mes ENERO AÑO 2018

Fecha de término: día 31 mes DICIEMBRE AÑO 2018

Programa: SG. ELECTRIFICACIÓN

Subprograma: 02. ELECTRIFICACIÓN RURAL

La obra se realizó en el tiempo previsto: SÍ ( X ) NO ( )

En caso de que su respuesta es "NO", indicar las causas de lo imprevisto.

Alejandra

Anael León-R



**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**  
**DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**EJERCICIO 2018**

Dependencia Ejecutora: **SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL / SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

Recursos aplicados en la obra

Inversión	Total	Federal	Estatad	Municipal
<b>Aprobada</b>	<b>586,634.04</b>		586,634.04	
<b>Ejercida</b>	<b>586,634.04</b>		586,634.04	

Fuente de Financiamiento Estatal: **RECURSOS DEL FISE**

Modalidad de Ejecución: **Contrato 2018 / 35LP GBCS SFA SSA DRM 215 signado con Empresas Matco, S.A. de C.V., por Licitación Pública Nacional. Aportación 100% Estatal**

En caso de participación del Patronato de Electrificación indicar cual fue esta:

**VIGILAR LOS TRABAJOS REALIZADOS Y FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

Dependencia responsable de la obra: **SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL / SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

Dependencia: Federal ( ) Estatal ( X ) Municipal ( )

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Angel Leon-R Alejandro*

*[Handwritten signature]*



**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**  
**DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**


**EJERCICIO 2018**

Si existe alguna inconformidad que deba manifestarse de los participantes en la presente acta, favor de mencionar con claridad así como el Nombre de la(s) Persona(s):


No existió inconformidad alguna por parte de los beneficiarios

Se firma la presente acta en la Comunidad de Puerto Alcatraz, B.C.S. el día 04 del mes de Febrero del 2019.

**ENTREGAN LA OBRA**

  
**LIC. GUSTAVO HERNÁNDEZ VELA  
KAKOGUI**  
**SECRETARIO DEL TRABAJO Y  
DESARROLLO SOCIAL**

  
**D.I. FÉLIX FERNÁNDEZ GONZÁLEZ**  
**SUBSECRETARIO DE  
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

  
**C.P. JOSÉ NORBERT ÁLVAREZ  
LUCERO**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO  
SOCIAL Y HUMANO**

  
**LIC. ANGELA GUADALUPE  
ABASCAL TOLEDO**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
ENERGÍA Y TELECOM**





Angela Leonor Alejandro



**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
 DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

**EJERCICIO 2018**

**RECIBEN  
 POR EL PATRONATO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA  
 COMUNIDAD DE PUERTO ALCATRAZ**

*Angel Leon R*  
**ANGEL LEON ROMERO  
 PRESIDENTE**

*Alejandro*

**ALEJANDRO LEON CAMACHO  
 SECRETARIO**

*Ramon Francisco Camacho Valdez*

**RAMON FRANCISCO CAMACHO  
 VALDEZ  
 TESORERO**

**DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR DE  
 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE PUERTO ALCATRAZ  
 EN ISLA MARGARITA, MUNICIPIO DE COMONDÚ**

**TESTIGO**

*Jose Martin Camacho Valdez*

**JOSE MARTIN CAMACHO VALDEZ  
 SUBDELEGADO MUNICIPAL DE  
 PUERTO ALCATRAZ**

*Jose Martin Camacho Valdez*



**MUNICIPIO DE COMONDÚ  
 SUB-DELEGACION MUNICIPAL  
 PUERTO ALCATRAZ, B.C.SUR**

*Ramon Francisco Camacho Valdez*