



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

OBJETIVO

Formalizar la entrega de la obra terminada a la Instancia responsable de su operación y mantenimiento y/o al Comité corresponsable de la ejecución y aplicación de los recursos de la obra.

Nombre de la obra:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN LA VIVIENDA UBICADA EN EL RANCHO SAN MIGUEL, ZONA SAN DIONICIO DE QUEPO, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BENEFICIANDO A 4 HABITANTES.

Descripción del proyecto:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ILUMINACIÓN BÁSICA CONSISTENTE EN: 1 MÓDULO SOLAR MARCA SOLAREVER DE 150 WATTS MODELO SE-150; 1 CONTROLADOR DE CARGA DE 10 AMPERES; CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES; 1 INVERSOR DE CORRIENTE DE 500 WATTS; 4 FOCOS DE ROSCA DE 5 WATTS LED CON SOQUET; 1 BATERÍA APLICACIÓN SOLAR 105 AMPERES HR 12 VOLTS; 20 MTS CABLE DUPLEX USO RUDO UV 2X 12 AWG; 40 MTS CABLE DUPLEX (POT) 2X 14 AWG; UN LOTE DE SOPORTE TUBULAR CON INCLINACIÓN AJUSTABLE, ADECUADA AL SITIO DE INSTALACIÓN; 4 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA LÁMPARA (APAGADOR, PIJAS, GRAPAS, ETC.); 1 JUEGO DE ACCESORIOS PARA BATERÍA (TERMINALES, TORNILLERÍA); Y UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO.

Municipio: COMONDÚ Localidad: RANCHO SAN MIGUEL

Fecha de inicio: día 02 mes ENERO AÑO 2018

Fecha de término: día 31 mes DICIEMBRE AÑO 2018

Programa: SG. ELECTRIFICACIÓN

Subprograma: 02. ELECTRIFICACIÓN RURAL

Maria de la Paz Castro



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

La obra se realizó en el tiempo previsto: Sí (X) NO ()

En caso de que su respuesta es "NO", indicar las causas de lo imprevisto.

Dependencia Ejecutora: **SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL / SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

Recursos aplicados en la obra

Inversión	Total	Federal	Estatal	Municipal
Aprobada	18,977.40		18,977.40	
Ejercida	18,977.40		18,977.40	

Fuente de Financiamiento Estatal: RECURSOS DEL FISE

Modalidad de Ejecución: **Contrato 2018 / 35LP GBCS SFA SSA DRM 216 signado con el Sr. Octavio Orozco Alatorre / Todo Solar, por Licitación Pública Nacional. Aportación 100% Estatal**

En caso de participación del Comité indicar cual fue esta:

NO EXISTE COMITÉ

Dependencia responsable de la obra: **SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL / SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

Lola Paz castro



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

Dependencia: Federal () Estatal (X) Municipal ()

Si existe alguna inconformidad que deba manifestarse de los participantes en la presente acta, favor de mencionar con claridad así como el Nombre de la(s) Persona(s):

No existe inconformidad por parte del beneficiario

Se firma la presente acta en el Rancho San Miguel, B.C.S. el día 08 del mes de Febrero del 2019.

ENTREGAN LA OBRA

LIC. GUSTAVO HERNÁNDEZ VELA
KAKOGUI
SECRETARIO DEL TRABAJO Y
DESARROLLO SOCIAL

D.I. FÉLIX FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

C.P. JOSÉ NORBERT ÁLVAREZ
LUCERO
DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

LIC. ANGELA GUADALUPE
ABASCAL TOLEDO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ENERGÍA Y TELECOM

U. S. N. de la Paz castro



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

RECIBE
POR EL RANCHO SAN MIGUEL

P.M. María de la Paz Castro
SR. PASCUAL AMADOR VILLALEJO

DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTVOLTAICO DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN LA VIVIENDA UBICADA EN EL RANCHO SAN MIGUEL, ZONA SAN DIONICIO DE QUEPO, MUNICIPIO DE COMONDÚ