

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

OBJETIVO

Formalizar la entrega de la obra terminada a la Instancia responsable de su operación y mantenimiento y/o al Comité corresponsable de la ejecución y aplicación de los recursos de la obra.

Nombre de la obra:

REHABILITACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE SAN LUIS GONZAGA, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BENEFICIANDO A 109 HABITANTES.

Descripción del proyecto:

REHABILITACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA, MARCA OLYMPIAN, MODELO GEP-44, CON UNA POTENCIA DE 32KW Y UN USO EMERGENTE DE 25KW, DIESEL.

Municipio: COMONDÚ Localidad: SAN LUIS GONZAGA

Fecha de inicio: día 02 mes ENERO AÑO 2018

Fecha de término: día 31 mes DICIEMBRE AÑO 2018

Programa: SG. ELECTRIFICACIÓN

Subprograma: 02. ELECTRIFICACIÓN RURAL

La obra se realizó en el tiempo previsto: SÍ (X) NO()

En caso de que su respuesta es "NO", indicar las causas de lo imprevisto.

ESW Loreto



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

Dependencia Ejecutora: SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL / SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DEPARTAMENTO ENERGIA DE **TELECOMUNICACIONES**

Recursos aplicados en la obra

Inversión	Total	Federal	Estatal	Municipal
Aprobada	44,098.56		44,098.56	
Ejercida	44,098.56		44,098.56	

Fuente de Financiamiento Estatal: RECURSOS DEL FISE

Modalidad de Ejecución: Contrato 2018 / 53DI GBCS SFA SSA DRM 161 signado con el C. Jesús Alberto Romo Luzanilla, por Adjudicación Directa. Aportación 100% Estatal

En caso de participación del Patronato de Electrificación indicar cual fue esta:

VIGILAR LOS TRABAJOS REALIZADOS Y FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN

Dependencia responsable de la obra: SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL / SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DEPARTAMENTO DE ENERGIA TELECOMUNICACIONES

Dependencia:

Federal ()

Estatal (X)

Municipal (

Si existe alguna inconformidad que deba manifestarse de los participantes en la presente acta, favor de mencionar con claridad así como el Nombre de la(s) Persona(s)





SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

No existió inconformidad alguna por parte de los beneficiarios

Se firma la presente acta en la Comunidad de San Luis Gonzaga, B.C.S. el día Ohd del mes de Febrero del 2019.

ENTREGAN LA OBRA

LIC. GUSTAVO HERNÁNDEZ VELA KAKOGUI SECRETARIO DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL

C.P. JOSÉ NORBERT ÁLVAREZ LUCERO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO D.I. FÉLIX FERNÁNDEZ GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

LIC. ANGELA GUADALUPE
ABASCAL TOLEDO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ENERGÍA Y TELECOM

Fah. toward City



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

RECIBEN
POR EL PATRONATO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE SAN LUIS GONZAGA

JOSÉ GABRIEL TALAMANTES MOSQUEIRA PRESIDENTE

FANCISCA RITA MÁRQUEZ
ROMERO
SECRETARIA

JESUS LORETO MARQUEZ
ROMERO
TESORERO

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE SAN LUIS GONZAGA, MUNICIPIO DE COMONDÚ