



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

OBJETIVO

Formalizar la entrega de la obra terminada a la Instancia responsable de su operación y mantenimiento y/o al Comité corresponsable de la ejecución y aplicación de los recursos de la obra.

Nombre de la obra:

REHABILITACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CAMPO PESQUERO DE EL DÁTIL, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BENEFICIANDO A 210 HABITANTES.

Descripción del proyecto:

REHABILITACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA, MARCA CUMMINS, MODELO S30010, SERIE No.DWY815967, CON UNA POTENCIA DE 60KW.

Municipio: MULEGÉ Localidad: CAMPO PESQUERO EL DÁTIL

Fecha de inicio: día 02 mes ENERO AÑO 2018

Fecha de término: día 31 mes DICIEMBRE AÑO 2018

Programa: SG. ELECTRIFICACIÓN

Subprograma: 02. ELECTRIFICACIÓN RURAL

La obra se realizó en el tiempo previsto: Sí (X) NO ()

En caso de que su respuesta es "NO", indicar las causas de lo imprevisto

Proyecto Aguilar de

Laurdes Kurillo Camacho

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MARIA DE JESUS ARETA A.



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

Marcelo Quiroz

Dependencia Ejecutora: **SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL / SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

Recursos aplicados en la obra

Inversión	Total	Federal	Estatad	Municipal
Aprobada	52,200.00		52,200.00	
Ejercida	52,200.00		52,200.00	

Fuente de Financiamiento Estatal: **RECURSOS DEL FISE**

Modalidad de Ejecución: **Contrato 2018 / 53DI GBCS SFA SSA DRM 161 signado con el C. Jesús Alberto Romo Luzanilla, por Adjudicación Directa. Aportación 100% Estatal**

En caso de participación del Patronato de Electrificación indicar cual fue esta:

VIGILAR LOS TRABAJOS REALIZADOS Y FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Dependencia responsable de la obra: **SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL / SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

Dependencia: Federal () Estatal (X) Municipal ()

Si existe alguna inconformidad que deba manifestarse de los participantes en la presente acta, favor de mencionar con claridad así como el Nombre de la(s) Persona(s)

[Handwritten signature]

Lourdes Muriillo Camacho

MARIA DE JESUS URETA A.



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018


No existió inconformidad alguna por parte de los beneficiarios

Se firma la presente acta en el Campo Pesquero El Dátil, B.C.S. el día 06 del mes de Febrero del 2019.

ENTREGAN LA OBRA


LIC. GUSTAVO HERNÁNDEZ VELA
KAKOGUI
SECRETARIO DEL TRABAJO Y
DESARROLLO SOCIAL


D.I. FÉLIX FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO


C.P. JOSÉ NORBERT ÁLVAREZ
LUCERO
DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO


LIC. ANGELA GUADALUPE
ABASCAL TOLEDO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ENERGÍA Y TELECOM

Propósito Aguilar S.

Lourdes Murillo Camacho

MARIA DE JESUS GURETA A.



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

RECIBEN
POR EL PATRONATO DE ELECTRIFICACIÓN DEL
CAMPO PESQUERO DE EL DÁTIL


MARGARITO AGUILAR LIERA
PRESIDENTE

MARIA DE JESUS URETA A -
MARÍA DE JESÚS URETA
ATONDO
SECRETARIA

Lourdes Murillo camacho
LOURDES MURILLO CAMACHO
TESORERA

DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CAMPO PESQUERO DE EL DÁTIL, MUNICIPIO DE MULEGÉ

