



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

OBJETIVO

Formalizar la entrega de la obra terminada a la Instancia responsable de su operación y mantenimiento y/o al Comité corresponsable de la ejecución y aplicación de los recursos de la obra.

Nombre de la obra:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE CADEJÉ, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BENEFICIANDO A 163 HABITANTES.

Descripción del proyecto:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR DE ENERGÍA, MARCA CATERPILLAR, MODELO DE65, CON UNA POTENCIA DE 60KW Y UN USO EMERGENTE DE 55KW, DIESEL, TABLERO DE CONTROL, 3 FASES, TANQUE DE COMBUSTIBLE EN BASE CON CAPACIDAD DE 175 LITROS.

Municipio: COMONDÚ Localidad: CADEJÉ

Fecha de inicio: día 02 mes ENERO AÑO 2018

Fecha de término: día 31 mes DICIEMBRE AÑO 2018

Programa: SG. ELECTRIFICACIÓN

Subprograma: 02. ELECTRIFICACIÓN RURAL

La obra se realizó en el tiempo previsto: Sí (X) NO ()

En caso de que su respuesta es "NO", indicar las causas de lo imprevisto.



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

[Empty rectangular box for identification or reference number]

Dependencia Ejecutora: **SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL / SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

Recursos aplicados en la obra

Inversión	Total	Federal	Estatad	Municipal
Aprobada	421,625.20		421,625.20	
Ejercida	421,625.20		421,625.20	

[Handwritten signature in blue ink]

Fuente de Financiamiento Estatal: **RECURSOS DEL FISE**

Modalidad de Ejecución: **Contrato 2018 / 35LP GBCS SFA SSA DRM 215 signado con Empresas Matco, S.A. de C.V., por Licitación Pública Nacional. Aportación 100% Estatal**

[Handwritten signature in blue ink]

En caso de participación del Patronato de Electrificación indicar cual fue esta:

VIGILAR LOS TRABAJOS REALIZADOS Y FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

[Handwritten signature in blue ink]

Dependencia responsable de la obra: **SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL / SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

Dependencia: Federal () Estatal (X) Municipal ()

[Handwritten signature in blue ink]



**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

Si existe alguna inconformidad que deba manifestarse de los participantes en la presente acta, favor de mencionar con claridad así como el Nombre de la(s) Persona(s):

No existió inconformidad alguna por parte de los beneficiarios

Se firma la presente acta en la Comunidad de Cadejé, B.C.S. el día 06 del mes de Febrero del 2019.

ENTREGAN LA OBRA


**LIC. GUSTAVO HERNÁNDEZ VELA
KAKOGUI
SECRETARIO DEL TRABAJO Y
DESARROLLO SOCIAL**


**C.P. JOSÉ NORBERT ÁLVAREZ
LUCERO
DIRECTOR DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO**


**D.I. FÉLIX FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
SUBSECRETARIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**


**LIC. ANGELA GUADALUPE
ABASCAL TOLEDO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ENERGÍA Y TELECOM**





GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y DESARROLLO SOCIAL

**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2018

**RECIBEN
POR EL PATRONATO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE CADEJÉ**



**EFREN VILLAVICENCIO ROSAS
PRESIDENTE**

**EVELIA HIGUERA AGUILAR
SECRETARIA**


**ANA MARÍA VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
TESORERA**

**DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR DE
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE CADEJÉ, MUNICIPIO
DE COMONDÚ**

TESTIGO


**ANA MARÍA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
SUBDELEGADA MUNICIPAL DE
CADEJÉ**



**M. XVI AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ
SUB-DELEGACIÓN MUNICIPAL
CADEJÉ BAJA CFA. SUR**

